

	PERMIT TO WORK ELECTRICAL SAFETY	N° ST5:
		Código: SA-S-001-01-03 Revisión: 002

El siguiente permiso tiene 2 partes (en 3 páginas). Considerar la primera página como la primera parte y las dos páginas siguientes como la segunda parte. La primera parte considera un cumplimiento <u>estricto</u> de los Seven Steps, si el cliente tiene un PTW Electrical Safety o similar, ya no será necesario aplicar la segunda parte	Tensión de funcionamiento del sistema	
---	--	--

LISTA DE COMPROBACIÓN DE LOS SIETE PASOS

Estas listas de comprobación deben ser completadas por una Person in Charge of Work (persona a cargo del trabajo) ECAP L3 o L4 (PICW) antes de que comience el trabajo y cuando este haya finalizado.

Lista de comprobación previa al inicio de trabajo

1	¿Está actualizado el diagrama unifilar del sistema (SLD) y lo ha revisado?	Si		No	
2	¿Se conoce y se pone a su disposición el historial de mantenimiento de los equipos?	Si		No	
3	¿Están familiarizados los miembros del grupo de trabajo con el equipo/sistema en el que se va a trabajar?	Si		No	
4	¿Ha comprobado las competencias técnicas de los miembros del grupo de trabajo?	Si		No	
5	¿Se ha identificado a la persona responsable del cliente? NOMBRE:	Si		No	
6	¿Se han coordinado las maniobras de conmutación con la persona responsable del cliente?	Si		No	
7	¿Se han debatido, acordado y establecido procedimientos de emergencia?	Si		No	
8	¿Se han considerado y verificado todas las fuentes de suministro auxiliares/secundarias?	Si		No	
9	¿Se ha aplicado el LOTO a todos los puntos de aislamiento y conexión a tierra/masa?	Si		No	
10	¿Se han proporcionado e instalado conexiones a tierra/masa temporales (personales)?	Si		No	
11	¿Se ha impedido el acceso a las partes activas cercanas con cubiertas, etc.?	Si		No	
12	¿Se ha identificado claramente el lugar de trabajo y se han colocado avisos de seguridad?	Si		No	
13	¿Son aceptables los niveles de iluminación y temperatura del lugar de trabajo?	Si		No	
14	¿Ha verificado que el equipo está asegurado para la no reconexión?	Si		No	
15	¿Se ha realizado una reunión informativa previa a la actividad y se ha revisado este permiso?	Si		No	

*Cualquier pregunta anterior respondida negativamente debe llevarse a un nivel superior de autoridad para su aclaración.

*	El cliente tiene un Permiso de Trabajo Eléctrico, ¿para verificar otras indicaciones del aislamiento y bloqueo?	Si		No	
<u>De marcar si, completar el permiso del cliente y evidenciar con una imagen/foto legible.</u> <u>De marcar no, continuar la segunda parte (páginas 2 y 3) del presente permiso</u>					

Lista de comprobación para la finalización/energización del trabajo

0	¿Se ha realizado una reunión informativa previa a la puesta en marcha y se ha revisado este permiso?	Si		No	
A	¿Se han retirado todas los dispositivos de protección (ejemplo: cubiertas) de equipos/circuitos adyacentes?	Si		No	
B	¿Se han retirado todas las conexiones a tierra propias y temporales (locales) del circuito?	Si		No	
C	¿Se han retirado todos los bloqueos personales de los puntos de aislamiento y conexión a tierra?	Si		No	
D	¿Ha "recorrido" la instalación para asegurarse de que el sistema está listo para la energización?	Si		No	
E	¿Se ha notificado a la CRP (ii) que el equipo está listo para la reenergización?	Si		No	

Antes de volver a energizar, asegúrese siempre de que no permanezcan personas ni equipos en la zona de peligro

(i) Los dibujos e instrucciones justificativas deben documentarse en una hoja separada y adjuntarse a este documento.

(ii) CRP = Persona responsable del cliente

	PERMIT TO WORK ELECTRICAL SAFETY		N° ST5:	
			Código: SA-S-001-01-03 Revisión: 002	
Este permiso detalla el equipo que ha sido aislado del sistema para permitir que el trabajo se lleve a cabo en un estado desenergizado. Si es necesario energizar el equipo para realizar pruebas, este permiso debe suspenderse o cancelarse.			Tensión de funcionamiento del sistema	
Este permiso solo se aplica al área/trabajo que se especifica a continuación. Las partes 1, 2, 3, 5 y 7 deben de ser cumplimentadas y emitidas por una persona autorizada por ABB como ECAP L3 o L3, que actúe como PICW. Las partes 4 y 6 deben ser cumplimentadas por la persona que recibe el permiso y realiza el trabajo			N° ABRA	
PARTE 1: AUTORIZACIÓN PARA TRABAJAR				
Ubicación:				
Permiso emitido por:		Emitido a:		
Empresa:		Empresa:		
Para trabajar o intervenir en los siguientes equipos:				
Identificación / TAG de los equipos a intervenir:				
Resumen de las actividades a realizar:				
PARTE 2: DECLARACIÓN				
Por la presente declaro que el equipo detallado en la parte 1 anterior, es seguro para trabajar y cualquier equipo vivo adyacente esta protegido contra el contacto accidental o no autorizado. Todos los otros equipos deben de ser tratados como energizados.				
Lista de puntos de bloqueo donde se aísla el sistema				
Lista de puntos donde se instala la puesta a tierra				
Equipo conectado o energizado adyacente				
Número o Código de Caja de bloqueo LOTO				
Proporcionar detalles y enumerar las precauciones especiales necesarias				
PARTE 3: EMISIÓN				
Firma de emisor del permiso		Firma:		
Empresa:		Nombre:		
Hora de emisión:		Fecha de emisión:		
PARTE 4: RECEPCIÓN				
Por la presente, declaro que he leído y entiendo este permiso para trabajar. Declaro que he leído y comprendido la información contenida en este permiso de trabajo y puedo confirmar que he sido informado por el emisor y comprendo el trabajo que se va a realizar y las precauciones necesarias para mantener la seguridad.				
Firma de receptor del permiso		Firma:		
Empresa:		Nombre:		
Hora de recepción:		Fecha de recepción:		
(*) El permiso continúa en el reverso de la hoja				

PARTE 4A: Control del grupo de trabajo										
Nombre	Fecha	Información recibida (Ver *7.)	Hora inicio	Firma	Hora Fin	Firma	Hora inicio	Firma	Hora Fin	Firma
PARTE 5: SUSPENSIÓN									Si	No
PARTE 5A: Suspensión temporal										
Confirmo que todas las herramientas, equipos, personas y materiales han sido retirados y que todas las personas a mi cargo han sido advertidas de que ya no es seguro trabajar en los aparatos detallados en este permiso de trabajo.									Si	No
Firma del receptor:					Nombre:					
Empresa:					Fecha y hora:					
¡A partir de este punto, la instalación debe considerarse como energizada!										
PARTE 5B: Declaración de la reincorporación										
Por la presente declaro que el equipo detallado en la parte anterior, es seguro para trabajar y cualquier equipo vivo adyacente esta protegido contra el contacto accidental o no autorizado. Todos los otros equipos deben de ser tratados como energizados.										
Firma del receptor:					Nombre:					
Empresa:					Fecha y hora:					
PARTE 6: LISTA DE VERIFICACIÓN DE DEVOLUCIÓN										
PARTE 6A: Confirmación de estado										
El trabajo está completo, el equipo está listo para su puesta en servicio									Si	No
El trabajo está incompleto, el equipo no se volverá a poner a poner en servicio									Si	No
¡A partir de este punto, la instalación debe considerarse como energizada!										
PARTE 6B: Devolución										
Por la presente declaro, que el trabajo para el cual se emitió este permiso, ahora está terminado. Todas las personas bajo mi cargo han sido retiradas y advertidas de que ya no es seguro trabajar en los equipos detallados en este permiso de trabajo y se han retirado todas las herramientas, equipos y sistemas de puesta a tierra (cuando corresponda)										
Firma del receptor:					Nombre:					
Empresa:					Fecha y hora:					
PARTE 7: CIERRE										
Este documento de seguridad ahora está cerrado										
Firma del emisor:					Nombre:					
Empresa:					Fecha y hora:					
CONSIDERACIONES										
*1. El permiso de trabajo se debe emitir solamente para un turno de trabajo.										
*2. El permiso es emitido por la entidad del site sea un cliente o una persona autorizada por ABB.										
*3. El permiso es emitido al (recibido por) PICW, ya sea un empleado ABB o contratista.										
*4. El número de fuentes de energía que se van a bloquear con candados de bloqueo										
*5. Para el caso de sistemas de protección y control no se requieren sistemas de puesta a tierra temporales.										
*6. Considerar circuitos energizado por interbloqueo externo. Revisar diagrama de control, interlock externos o lógica funcional.										
*7. Se debe rellenar con Si o No, según la Información que consideran suficientes para el cumplimiento de los Siete Pasos.										
Los dibujos e instructivos de apoyo deben documentarse en una hoja separada y adjuntarse a este documento										