

	PERMIT TO WORK ELECTRICAL SAFETY	N° ST5:
		Código: SA-S-001-01-03 Revisión: 002

El siguiente permiso tiene 2 partes (en 3 páginas). Considerar la primera página como la primera parte y las dos páginas siguientes como la segunda parte. La primera parte considera un cumplimiento <u>estricto</u> de los Seven Steps, si el cliente tiene un PTW Electrical Safety o similar, ya no será necesario aplicar la segunda parte	Tensión de funcionamiento del sistema	
---	--	--

LISTA DE COMPROBACIÓN DE LOS SIETE PASOS

Estas listas de comprobación deben ser completadas por una Person in Charge of Work (persona a cargo del trabajo) ECAP L3 o L4 (PICW) antes de que comience el trabajo y cuando este haya finalizado.

Lista de comprobación previa al inicio de trabajo

1	¿Está actualizado el diagrama unifilar del sistema (SLD) y lo ha revisado?	Si		No	
2	¿Se conoce y se pone a su disposición el historial de mantenimiento de los equipos?	Si		No	
3	¿Están familiarizados los miembros del grupo de trabajo con el equipo/sistema en el que se va a trabajar?	Si		No	
4	¿Ha comprobado las competencias técnicas de los miembros del grupo de trabajo?	Si		No	
5	¿Se ha identificado a la persona responsable del cliente? NOMBRE:	Si		No	
6	¿Se han coordinado las maniobras de conmutación con la persona responsable del cliente?	Si		No	
7	¿Se han debatido, acordado y establecido procedimientos de emergencia?	Si		No	
8	¿Se han considerado y verificado todas las fuentes de suministro auxiliares/secundarias?	Si		No	
9	¿Se ha aplicado el LOTO a todos los puntos de aislamiento y conexión a tierra/masa?	Si		No	
10	¿Se han proporcionado e instalado conexiones a tierra/masa temporales (personales)?	Si		No	
11	¿Se ha impedido el acceso a las partes activas cercanas con cubiertas, etc.?	Si		No	
12	¿Se ha identificado claramente el lugar de trabajo y se han colocado avisos de seguridad?	Si		No	
13	¿Son aceptables los niveles de iluminación y temperatura del lugar de trabajo?	Si		No	
14	¿Ha verificado que el equipo está asegurado para la no reconexión?	Si		No	
15	¿Se ha realizado una reunión informativa previa a la actividad y se ha revisado este permiso?	Si		No	

*Cualquier pregunta anterior respondida negativamente debe llevarse a un nivel superior de autoridad para su aclaración.

*	El cliente tiene un Permiso de Trabajo Eléctrico, ¿para verificar otras indicaciones del aislamiento y bloqueo?	Si		No	
De marcar si, completar el permiso del cliente y evidenciar con una imagen/foto legible. De marcar no, continuar la segunda parte (páginas 2 y 3) del presente permiso					

Lista de comprobación para la finalización/energización del trabajo

0	¿Se ha realizado una reunión informativa previa a la puesta en marcha y se ha revisado este permiso?	Si		No	
A	¿Se han retirado todos los dispositivos de protección (ejemplo: cubiertas) de equipos/circuitos adyacentes?	Si		No	
B	¿Se han retirado todas las conexiones a tierra propias y temporales (locales) del circuito?	Si		No	
C	¿Se han retirado todos los bloqueos personales de los puntos de aislamiento y conexión a tierra?	Si		No	
D	¿Ha "recorrido" la instalación para asegurarse de que el sistema está listo para la energización?	Si		No	
E	¿Se ha notificado a la CRP (ii) que el equipo está listo para la reenergización?	Si		No	

Antes de volver a energizar, asegúrese siempre de que no permanezcan personas ni equipos en la zona de peligro

(i) Los dibujos e instrucciones justificativas deben documentarse en una hoja separada y adjuntarse a este documento.

(ii) CRP = Persona responsable del cliente